

Сведения о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов жилищного комплекса к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г., находящихся на обслуживании в ООО «Комфорт плюс» на 30.08.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Финансовые средства, тыс. Руб.				% выполнения	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
				Средства автономного округа	Средства местного бюджета	Средства предприятий	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Жилищный фонд										
Капитальный ремонт										
Текущий ремонт										
1	Ремонт мягкой кровли	м2	320,0			81,36	81,36	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
2	Ремонт конопатки оконных блоков	шт.	32,0			21,25	21,25	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
3	Ремонт и укрепление входных дверей	шт.	24,0			15,94	15,94	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
4	Установка ручек	шт.	60,0			8,79	8,79	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
5	Установка пружин	шт.	231,0			64,94	64,94	,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
6	Ремонт чердачных люков	м2	10,0			4,61	4,61	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
7	Промывка, гидравлическое испытание и наладка инженерных сетей	м.п.	175 970,00			6 398,76	6 398,76	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
8	Промывка канализационных выпусков	шт.	286,0			1 144,57	1 144,57	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
9	Восстановление и ремонт гидро-теплоизоляции трубопроводов в подвальных помещениях	м2	252,00			119,07	119,07	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
10	Восстановление продухов в цоколях зданий	шт.	3,00			0,95	0,95	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
11	Восстановление и ремонт отмостки	м2	39,0			21,13	21,13	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
12	Установка пластиковых окон в подъездах	подъезд	32,0			1 698,56	1 698,56	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
Итого						9 579,93	9 579,93	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.

Директор ООО «Комфорт плюс» _____



Л.Н. Молчанова

