

**Сведения о выполнении плана мероприятий по подготовке объектов жилищного комплекса к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г., находящихся на обслуживании в ООО «Комфорт плюс» на 30.08.2015г.**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Финансовые средства, тыс. Руб.				% выполнения	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
				Средства автономного округа	Средства местного бюджета	Средства предприятий	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Жилищный фонд</b>										
<b>Капитальный ремонт</b>										
<b>Текущий ремонт</b>										
1	Ремонт мягкой кровли	м2	320,0			81,36	81,36	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
2	Ремонт конопатки оконных блоков	шт.	32,0			21,25	21,25	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
3	Ремонт и укрепление входных дверей	шт.	24,0			15,94	15,94	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
4	Установка ручек	шт.	60,0			8,79	8,79	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
5	Установка пружин	шт.	231,0			64,94	64,94	,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
6	Ремонт чердачных люков	м2	10,0			4,61	4,61	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
7	Промывка, гидравлическое испытание и наладка инженерных сетей	м.п.	175 970,00			6 398,76	6 398,76	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
8	Промывка канализационных выпусков	шт.	286,0			1 144,57	1 144,57	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
9	Восстановление и ремонт гидро-теплоизоляции трубопроводов в подвальных помещениях	м2	252,00			119,07	119,07	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
10	Восстановление продухов в цоколях зданий	шт.	3,00			0,95	0,95	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
11	Восстановление и ремонт отмостки	м2	39,0			21,13	21,13	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
12	Установка пластиковых окон в подъездах	подъезд	32,0			1 698,56	1 698,56	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.
<b>Итого</b>						<b>9 579,93</b>	<b>9 579,93</b>	100,00	01.09.2015	Бевза Р.ИВ.

Директор ООО «Комфорт плюс» \_\_\_\_\_



Л.Н. Молчанова

## Сведения о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищного комплекса к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.,

На 30.08.2015г.

№ п/п	Наименование работ	Текущий ремонт												Срок исполнения	Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
		Ремонт мягкой кровли	Ремонт конопатки оконных блоков	Ремонт и укрепление входных дверей	Установка ручек	Установка пружин	Ремонт чердачных люков	Промывка, гидравлическое испытание и наладка инженерных сетей	Промывка канализационных выпусков	Восстановление и ремонт гидро-теплоизоляции трубопроводов в подвальных помещениях	Восстановление продухов в цоколях зданий	Восстановление и ремонт отмостки	Установка пластиковых окон в подвездах		
		м2	шт.	шт.	шт.	шт.	м2	м.п.	шт.	м2	шт.	м2	подъезд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ул. Мира д.1	15		2	2			4100	8	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
2	ул. Мира д.2			1	1			4100	6			4	4	01.09.2015	Бевза Р.В.
3	ул. Мира д.4			1	2			4100	6				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
4	ул. Мира д.7				1			2360	4	20				01.09.2015	Бевза Р.В.
5	ул. Мира д.8	15	4	1	2			2100	5	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
6	ул. Таежная д.2							4100	7	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
7	ул. Таежная д.10	10					1	4100	6	15			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
8	ул. Таежная д.12	15			2		1	4100	6	15				01.09.2015	Бевза Р.В.
9	ул. Таежная д.16	10						4100	6			7		01.09.2015	Бевза Р.В.
10	ул. Молодежная д.1	5	4	1	2			4100	7	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
11	ул. Молодежная д.5	25			1			2100	3	10		12	3	01.09.2015	Бевза Р.В.
12	ул. Молодежная д.7	5	4	1	1		1	2100	6					01.09.2015	Бевза Р.В.
13	ул. Молодежная д.9						2	4100	6	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
14	ул. Мира д.14	10			2			4100	8					01.09.2015	Бевза Р.В.
15	ул. Мира д.16	20		1				4100	9	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
16	ул. Молодежная д.8	20	4	2				4100	9		1			01.09.2015	Бевза Р.В.
17	ул. Молодежная д.10			1				1180	2				2	01.09.2015	Бевза Р.В.
18	ул. Молодежная д.11	10			3			4100	8				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
19	ул. Молодежная д.15				2			4100	6	12			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
20	ул. Молодежная д.31	30			1			5558	5		2			01.09.2015	Бевза Р.В.
21	ул. Комсомольская д.1		4					4100	6	10		6		01.09.2015	Бевза Р.В.
22	ул. Комсомольская д.2	15			2			4100	6				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
23	ул. Комсомольская д.4							4100	6				2	01.09.2015	Бевза Р.В.
24	ул. Комсомольская д.5			1	5			4100	9	25			2	01.09.2015	Бевза Р.В.
25	ул. Комсомольская д.6	5			3			4100	8				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
26	ул. Комсомольская д.7	20		2	3			4100	10				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
27	ул. Мира д.3			1	2			4100	9	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
28	ул. Мира д.5	5					1	2730	6	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
29	ул. Ленина д.1	5		2	2		1	4100	8				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
30	ул. Ленина д.2		4		1			2360	4	5		2		01.09.2015	Бевза Р.В.
31	ул. Ленина д.3	25		1	2		1	4100	9	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
32	ул. Ленина д.4	10					1	1770	3	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
33	ул. Ленина д.5		4					1770	3	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
34	ул. Ленина д.7	10		1				1770	5	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
35	ул. Ленина д.8	15	4	1	1			2950	7	10				01.09.2015	Бевза Р.В.
36	ул. Ленина д.9				2			7800	8					01.09.2015	Бевза Р.В.
37	ул. Ленина д.12							1180	2				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
38	ул. Ленина д.13				2			7990	8			2		01.09.2015	Бевза Р.В.
39	ул. Ленина д.14	5		1				1180	2	10			1	01.09.2015	Бевза Р.В.
40	ул. Ленина д.16	15			1		1	1770	3				1	01.09.2015	Бевза Р.В.
41	ул. Ленина д.18							1400	4					01.09.2015	Бевза Р.В.
42	ул. Комсомольская д.12				8			5572	4					01.09.2015	Бевза Р.В.
43	ул. Комсомольская д.15			2	2			9725	7					01.09.2015	Бевза Р.В.
44	ул. Комсомольская д.17			1	2			9728	7					01.09.2015	Бевза Р.В.
45	ул. Коммунальная д.6							220	1					01.09.2015	Бевза Р.В.
46	ул. Харьковская д.2							115	1					01.09.2015	Бевза Р.В.
47	ул. Харьковская д.4							524	2					01.09.2015	Бевза Р.В.
48	ул. Харьковская д.6							1997	4					01.09.2015	Бевза Р.В.
49	ул. Харьковская д.8							1964	4					01.09.2015	Бевза Р.В.
50	ул. Харьковская д.24							524	2					01.09.2015	Бевза Р.В.
51	ул. Таежная д.3							347	1					01.09.2015	Бевза Р.В.
52	ул. Бакинская д.11							470	2					01.09.2015	Бевза Р.В.
53	ул. Бакинская д.15							200	1					01.09.2015	Бевза Р.В.
54	ул. Бакинская д.17							216	1					01.09.2015	Бевза Р.В.
	итого по плану:	320	32	24	60	231	10	175970	286	252	3	39	32		
	всего выполнено:	320	32	24	60	0	10	175970	286	252	3	39	32		
	% выполнения	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		